

公共工程施工中營造業生態專業人員檢查紀錄表

編號：11

一、工程名稱	曾文溪排水分洪箱涵上游 7K+820~8K+420 護岸新建工程併辦土石標售				
二、工程主辦機關	經濟部水利署第六河川局				
三、承攬廠商	岡山營造有限公司				
四、填表日期	2023/7/12				
五、工程進度概述	1. 工地泥濘，無施作		預定進度	90.16%	
			實際進度	92.88%	
六、檢查生態保育措施執行情形	檢查項目	勘查結果		辦理情形	備註
		合格	不合格		
	(一)座標 X： 120.179982、 Y:23.066974 處，有一株魚木為台南市政府列管之受保護樹木，鄰近工區起點，施工期間禁止機具靠近，避免碰撞、刮擦等意外毀傷植株。	—	—	2/14 修枝、 2/21 移植完成，移植後坐標 23.060712, 120.189860	本項檢查已解列。
	(二)補植 3 棵樟樹至鄰近適生位置栽植並進行澆水及養護作業	—	—	已納入另案工程(十二佃)之綠帶植栽表	
	(三)完工後於堤前撒播狗牙根、假儉草等原生種草籽。	—	—		預計防汛道路路基整理時撒播
	(四)堤後栽植薜荔、苦檻藍或七里香等原生灌叢	—	—		
	(五)左、右岸堤後側溝設置動物逃生通道，通道出口優先設置於灌叢、荒草地或農田	V		左、右岸各 4 座已預留位置，通道斜面未施作	預計 7 月底至 8 月中施作
	(六)河床原有之塊石建議予以保留，施工後散佈於渠底，增加水域多樣性。	V	—		原保留塊石已拋放護岸基腳，部分區段(依設計圖)，以外購塊石佈置於渠底
七、發生施工中環境生態異常之原因分析、解決施工技術問題概況	未發生施工中環境生態異常情形。				
八、施工中發現有生態保育實際需求或遇環境生態異常需調整生態保育措施之情形					
九、其他依法令及契約約定生態專業人員	施工廠商填查 6 月份生態保育措施自主檢查表無問題。				

應辦事項辦理情形 (如檢查生態保育措施自主檢查表等)	
十、生態專業人員簽章： 國立臺南大學流域生態環境保育研究中心專案經理陳佳郁	

陳佳郁

註：

1. 本表格式僅供參考，各機關亦得依工程性質及約定事項自行增訂之。
2. 本表填報時機如下：(1) 生態專業人員依經濟部水利署工程廠商施工階段生態檢核作業補充說明第四點第9項規定參與生態保育措施執行情形檢查時。(2) 各機關於契約中約定。
3. 有關上開填報時機及頻率，應明示於施工計畫書中。

影像拍攝日期：2023/7/12

		
施工起點介面銜接完成	尚未完成之防汛道路側溝	堤前塊石覆土，尚未噴灑草籽，先前生長的野萵漸枯