

## 苗栗縣生態檢核工作計畫（108-109 年度）-施工督導

一、工程名稱：圳頭溪(河心累距 5K+084~5K+130)護岸新建應急工程

二、時間：108 年 9 月 3 日（星期二）上午 10 時

三、地點：工地現場

四、出席單位及人員：(如簽到簿)

五、查核督導項目：

編號	檢查項目	執行狀況陳述
1	<p>設置二段式動物坡道，上半段與階梯併同設置，寬度 20 公分，坡度小於 45 度；下半段設置木製坡道連接至河床，寬度 40 公分，坡度 45 度。</p>	<p>目前施工進度尚未進行至動物坡道施作，預計兩週內將施作動物坡道；原地主於堤岸邊設置之貨櫃屋暫時移至陸地內側，竣工後將移回原地。</p> <p>有關木製動物坡道應衡量其穩固性及水流方向調整施作形式，減低水流衝擊面的影響，後續將持續追蹤動物坡道施工情形。</p> <div style="text-align: center;">     </div>