

章節編號：3.1.12-3

主辦機關	雲林縣政府水利處	
工程名稱	二崙大排治理工程	
設計/監造單位	源隆技術顧問股份有限公司	
施工承攬廠商		
工程點位	雲林縣二崙鄉 TWD97 座標 X:190781 Y:2629267	
工地負責人		
填表人簽名		

編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段早上8點至下午5點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	機具作業前進行濱溪帶植被干擾動作	有無執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工	補植喬木(共6棵)	進行補植	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	不完全封底	有無設置滲水孔(卵石鋪面)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
6	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 1 紀錄照片	編號 5 紀錄照片	編號 6 紀錄照片

- 備註：
- 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
 - 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
 - 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
 - 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。