

生態保育措施自主檢查表(承攬廠商填寫)

表號： n 施工進度： nn.nn % 預定完工日期：按一下或點選以輸入日期。

工程名稱	嘉64線5k+940-6k+990段埤麻腳至港尾里管事厝拓寬工程		
承攬廠商			
工程位置		檢查日期	按一下或點選以輸入日期。
檢查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查結果	檢查情形(執行狀況陳述或照片)
1.依設計圖施工，不得任意超挖破壞植被(迴避)	1.拉設警戒線，界定工區範圍。 2.保全之樹木以緩衝材料包覆保護，完工後復原。		
2.限制開挖範圍，減少整地開挖面積(縮小)	1.半半施工，縮小施工影響範圍。 2.機具材料暫置區利用既有裸露區域。		
3.保全無名橋20上游芒果樹	樹幹包覆緩衝墊進行樹木保護，完工後拆除復原。		
4. 6K+750~6K+990受擾動樹木移植(減輕)	1.移植前1個月進行斷根作業及採取適當穩固措施。 2.定植後定期澆水。 3.如有天災導致移植或臨路受保護之樹木受損或死亡，予以處理及補植。		
5.落實水土保持及水污染防治措施(減輕)	1.加強灑水減少揚塵。 2.無名橋新建過路箱涵進行施工圍堰。		
6.友善對待工區出沒野生動物(減輕)	1.民生垃圾不落地、不餵食流浪犬貓。 2.管制施工人員驚嚇騷擾、虐待傷害及捕獵生物。		
缺失複查結果： 複查日期：按一下或點選以輸入日期。 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：