

章節編號：3.3.1-A

主辦機關	雲林縣政府水利處
工程名稱	滿仔1號滯洪池新建工程
設計/監造單位	源隆技術顧問股份有限公司
施工承攬廠商	友土營造有限公司
工程點位	雲林縣土庫鎮 TWD97 座標 X:188993 Y:2619520
工地負責人	
填表人簽名	



編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期	備註
				/ /	
1	施工中	施工時段為早上 8 點至下午 5 點	避免晨昏施工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
2	施工中	定時灑水	每日灑水	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
3	施工中	以防塵網覆蓋土方堆置區	使用防塵網	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
4	施工中	工程及民生廢棄物集中並加蓋處理	廢棄物集中處理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	
5	完工	利用粗麻繩設置動物逃生通道	有無設置	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否: _____ <input type="checkbox"/> 異常狀態: _____ <input type="checkbox"/> 未處理 <input type="checkbox"/> 已通報處理	

編號 3 紀錄照片

編號 5 紀錄照片

備註：

1. 表格內標示底色的檢查項目請附上當日填表時照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。
2. 如有生態異常狀況請聯繫主辦機關及生態團隊評估狀況。
3. 自主檢查表填寫時間為施工期間每月一次，本表格完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。
4. 生態團隊於施工進度 20%、40%、60%及 80%時進行現場抽查檢核作業。