

## 東大排水(河心累距 1K+789~2K+004)護岸改善應急工程自主檢查表-稽核

工程名稱：東大排水(河心累距 1K+789~2K+004)護岸改善應急工程自主檢查表

監造單位：世合工程技術顧問(股)公司

施工單位：安捷利土木包工業

填表人：劉建榮

日期：112.02.17

項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	否	非項目執行階段	
生態保育措施	1	工區既有喬木是否全數原地保留。	V			既有喬木已全數原地保留
	2	施工過程是否盡可能避免施工機具造成喬木枝葉受損，且避免堆積建材造成根系受損。	V			目前工程已完工，無建材堆積。
	3	施工便道是否優先使用既有道路或人為使用空間，以干擾最少範圍為原則劃設，避免工程擾動施工邊界外區域。	V			已優先使用既有道路或人為使用空間
	4	新闢施工便道，是否盡可能縮小施工便道寬度，減少對周邊生態環境影響。	V			已於 111 年 8 月辦理完成
	5	施工便道旁是否裝設圍籬，防止動物進入工區(含施工便道)。	V			工程以完工，圍籬已拆除。
	6	新闢施工便道是否造成揚塵問題。		V		工程已完工，草生植被以漸漸恢復無揚塵疑慮。
	7	工區周邊是否有設置告示提醒施工車輛速限每小時 30 公里以下。		V		未發現告示牌
	8	工程現場是否有將民生廢棄物集中處理，無造成環境髒亂。	V			當日現場無發現民生廢棄物，判定廠商有確實清除並帶離。

東大排水(河心累距 1K+789~2K+004)護岸改善應急工程施工階段現場照片-稽核

對應項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
1	工區既有喬木是否全數原地保留。	V			既有喬木已全數原地保留。	
2	施工過程是否盡可能避免施工機具造成喬木枝葉受損，且避免堆積建材造成根系受損。	V			目前工程已完工，無建材堆積。	
5	施工便道旁是否裝設圍籬，防止動物進入工區(含施工便道)。	V			工程以完工，圍籬已拆除。	
6	新闢施工便道是否造成揚塵問題。		V		工程已完工，草生植被以漸漸恢復無揚塵疑慮。	
8	工程現場是否將民生廢棄物集中處理，無造成環境髒亂。	V			當日現場無發現民生廢棄物，判定確實清除並帶離。	