

128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程

施工階段生態檢核生態保育措施自主檢查表

| | | | |
|--------------------|--|---------------------|-----------------|
| 工程名稱 | 128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程 | | |
| 承攬廠商 | 荃威營造有限公司 | | |
| 工程位置 | 全工區 | 檢查日期 | 112 年 12 月 19 日 |
| 檢查結果 | ○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目 | | |
| 檢查項目 | 檢查標準 | 檢查情形 | 檢查結果 |
| 減輕路殺保護 野生動物。 | 1. 4K+200~4K+350 鄰近住宅，車流量多，需設置反光板、防護網。 | 於完工前施做 | ○ |
| | 2. 4K+424 鄰近溪邊，評估易有石虎穿越道路，需設置動物通道。 | 已於該處設置RC管 做為動物通道 | ○ |
| 避免遊蕩動物 聚集於工區附近。 | 3. 落實廚餘不落地，密封後帶走處理以免吸引遊蕩動物。 | 垃圾及廚餘密封後 置於垃圾桶內 | ○ |
| 減輕施工干擾 | 4. 營建材料集中堆放於通霄鎮內湖東段 246 地號。 | 符合 | ○ |
| | 5. 採用低噪音工法施工。施工期間需遵守「噪音管制標準」進行噪音管制。 | 符合 | ○ |
| | 6. 具有粉塵逸散性之建材、廢棄物等需鋪蓋防塵網或噴植草籽並以稻草席覆蓋地表，遵守「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」。 | 開挖土予以防塵 網覆蓋 | ○ |
| | 7. 施工車輛進出工區時需進行清洗，施工車輛行經路線每日進行灑水，減少揚塵產生。 | 符合 | ○ |
| | 8. 運輸車輛需具備密閉車斗或防塵布，避免土石掉落馬路。 | 符合 | ○ |
| | 9. 石虎等夜行性野生動物傍晚開始活動，工程車輛夜間停止施工，迴避夜間動物活動時間。 | 未於夜間施工 | ○ |
| | 10. 施工車輛動線鋪設碎石或砂石。 | — | — |
| 增加樹木移植 存活率 | 11. 選擇適合季節移植路樹。 | 待較寒冷時將移植 樹木 | ○ |
| 異常狀況複查結果： | | | |
| 複查日期：民國 年 月 日 | | | |
| 複查人員職稱： | | | |

施工廠商

工地主任：鍾劭一

生態廠商

單位職稱：民翔環境生態研究有限公司計畫專員

監造單位

單位職稱：暘昇工程顧問企業股份有限公司



檢查人員：羅怡怡

姓名(簽章)：涂祐嘉

姓名(簽章)：羅期文

自主檢查照片

工程名稱：128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)
拓寬工程



垃圾丟棄於臨時工務所旁之垃圾桶



於 4K+424 埋設 RCP 管做為動物通道



運輸土方車輛以防塵布覆蓋