

128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程

施工階段生態檢核生態保育措施自主檢查表

工程名稱	128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)拓寬工程		
承攬廠商	荃威營造有限公司		
工程位置	全工區	檢查日期	112 年 9 月 12 日
檢查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
減輕路殺保護 野生動物。	1. 4K+200~4K+350 鄰近住宅,車流量多,需設置反光板、防護網。	於完工前施做	○
	2. 4K+424 鄰近溪邊,評估易有石虎穿越道路,需設置動物通道。	於完工前施做	○
避免遊蕩動物 聚集於工區附近。	3. 落實廚餘不落地,密封後帶走處理以免吸引遊蕩動物。	便當、廚餘密封後集中放置垃圾桶	○
減輕施工干擾	4. 營建材料集中堆放於通霄鎮內湖東段 246 地號。	符合	○
	5. 採用低噪音工法施工。施工期間需遵守「噪音管制標準」進行噪音管制。	符合	○
	6. 具有粉塵逸散性之建材、廢棄物等需鋪蓋防塵網或噴植草籽並以稻草席覆蓋地表,遵守「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」。	——	——
	7. 施工車輛進出工區時需進行清洗,施工車輛行經路線每日進行灑水,減少揚塵產生。	符合	○
	8. 運輸車輛需具備密閉車斗或防塵布,避免土石掉落馬路。	——	——
	9. 石虎等夜行性野生動物傍晚開始活動,工程車輛夜間停止施工,迴避夜間動物活動時間。	未於夜間施工	○
	10. 施工車輛動線鋪設碎石或砂石。	——	——
增加樹木移植 存活率	11. 選擇適合季節移植路樹。	已先進行修枝	○

異常狀況複查結果：

複查日期：民國 年 月 日

複查人員職稱：

簽名：

施工廠商

工地主任：鍾劭一

檢查人員：羅丕怡

生態廠商

單位職稱：民翔環境生態研究有限公司計畫專員

姓名(簽章)：涂祐嘉

監造單位

單位職稱：賜昇工程顧問企業股份有限公司
工程師

姓名(簽章)：羅期文



自主檢查照片

工程名稱：128 線通霄路段(通霄交流道 3K+600 至烏眉國中 4K+900)
拓寬工程



樹木移植前修枝



竹林及樹木伐除



材料集中堆放於指定地點