

主辦機關		新北市政府			
工程名稱		基隆河休憩廊道串聯計畫-五堵貨場高速公路橋上游休憩廊道串聯			
承攬廠商		中華威霸營造有限公司	填表人		
工程位點		地點：新北市汐止區 TWD97 座標 X：318355 Y：2775415			
編號	階段	項目	檢查項目/標準	檢查日期 109.8.21	備註
1	施工中	埤塘滲流形成自然溼地應予以保護	有無迴避	■是□否： <u>埤塘未位於自行車道預定路線，且施工亦無破壞。</u>	
2	施工中	以最小擾動施工	有無執行	■是□否： <u>施工區域皆未超出自行車道預定範圍。</u>	
3	施工中	對施工度路及車輛進行灑水	每日灑水	■是□否： <u>施工中若有造成粉塵汙染，派灑水車灑水洗地面。</u>	
4	施工中	外側自然植物屏障不可破壞	有無迴避	■是□否： <u>兩側自然屏障皆無破壞。</u>	
5	完工	於施工擾動後之裸露地鋪設稻草蓆，並播撒原生或非入侵性草籽	有無鋪設與植栽	□是□否： <u>目前仍為施工中，將於自行車道完成後執行。</u>	
6	施工中	施工期間迴避河畔與埤塘兩區域螢火蟲棲息環境	有無迴避	■是□否： <u>迴避河畔及埤塘。</u>	
7	施工中	於 8：00 至 17：00 時段施工	有無遵守	■是□否： <u>每日工作時間皆為 8:00-17:00。</u>	
8	施工中	機具作業前進行草地干擾動作以驅趕小動物	有無驅趕	■是□否： <u>作業前進行草地干擾。</u>	
9	施工中	照明設施的設置應盡量減輕對於野生動物的影響，例如避免過度或過亮的設置、燈泡熱源的隔絕等。	有無遵守	□是□否： <u>已辦理變更設計中。</u>	
10	施工前	施工範圍周邊設置隔離圍籬降低噪音。	有無設置	■是□否： <u>已設置圍籬。</u>	
11	施工中	須臾自行車道底部以小型涵管方式增設生物通道。	有無設置	□是□否： <u>於本案變更設計中增加生物通道。</u>	
編號 1 紀錄照片		編號 2 紀錄照片		編號 3 紀錄照片	編號 4 紀錄照片

			
編號 5 紀錄照片	編號 6 紀錄照片	編號 7 紀錄照片	編號 8 紀錄照片
			
編號 9 紀錄照片	編號 10 紀錄照片	編號 11 紀錄照片	
			