

生態檢核措施自主檢查表

一、基本資料

檢查日期： 年 月 日

主辦單位	彰化縣政府	工程名稱	彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程
監造單位	睿泰工程顧問有限公司	施工期程	
施工單位		施工進度	

二、生態保育措施檢查

編號	檢查項目	執行成果				備註
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	因計畫區域可能有保育類柴棺龜出沒，施工過程中如遇龜鱉類生物，先以拍照方式通知生態團隊進行物種辨識，如為保育類或其他應保護物種，應進行棲地移置作業，並記錄移置過程。					
2	設置粗糙化斜坡動物坡道，寬度至少 30 公分，坡度採 1:1 或更緩設計。					
3	渠底設置透水性鋪面並覆土，加速濱溪植被生長。					
4	於右岸植栽帶補植原生樹種，建議樹種有苦楝，樟樹，水黃皮，茄苳，瓊崖海棠，台灣赤楠，小葉赤楠，無患子，九芎。					
5	水道中區隔工程施作區域，避免施工行為造成下游水質濁度大幅增加。					

三、異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 無		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國 年 月 日
異常狀況說明			
解決對策			
<p>備註：</p> <p>一、本表於工程期間，由施工廠商隨工地安全檢查填寫。</p> <p>二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關。</p> <p>三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>			

工地負責人簽名：

日期：

生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：