




## 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程 平面道路工區 3(1K+200~1K+734)自主檢查表

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程-平面道路工區 3 (1K+200~1K+734)						
監造單位：杜風工程服務股份有限公司				施工單位：欽成營造股份有限公司		
填表人：林峯渠(欽成營造)、劉建榮(逢甲大學水利發展中心)					日期：2023.11.29	
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	否	非項目執行階段	
生態保育措施	1	[減輕]第 1 處(1+260.71)跨越灌溉溝渠處，是否以箱涵方式改建，確實維持水域縱向廊道(生態通道)連續性。			✓	非現階段執行項目。
	2	[迴避]第 2 處(1+370~1+430)與第 3 處(1+548.5~1+568.5)跨越灌溉溝渠處，是否以跨橋方式懸空跨越渠道，確實維持水域縱向廊道(生態通道)連續性。			✓	非現階段執行項目。
	3	[減輕]第 1 處(1+260.71)與第 2 處(1+370~1+430)跨橋處施工過程，是否有安置臨時性涵管，供機具或車輛從臨時性涵管上方跨越，避免影響水域棲地與水質。			✓	準備設置中。
	4	[減輕]第 3 處(1+548.5~1+568.5)跨越灌溉溝渠處施工時，是否透過加蓋或其他方式，確實避免損壞既有山邊灌溉溝渠與邊坡。	✓			施工有盡量避開損壞既有邊坡，渠道上方加蓋鋼板避免損壞山邊灌溉溝渠，且設置引水管線避免原有水路斷流。臨農田側之邊坡也有盡量避免損壞。
	5	[迴避]道路排水與既有灌溉溝渠是否確實採分離設計。			✓	非現階段執行項目。
	6	[減輕]施工過程產生之渾水(含車輛清洗)是否有設置沉沙池或其他臨時性淨水設施，將產生渾水進行泥砂沉澱，使濁度降低後再抽排至既有溝渠或河川，減少對水質與水域環境的影響。			✓	此工區尚未進行正式施工。後續進行正式施工會設置滯洪池作為沉沙池之用。
	7	[補償]施工期間於施工區域下方是否有設置臨時生態通道(規劃設置生態通道處)。	✓			準備設置中。
	8	[補償]新設之 3 處生態通道，通道兩側入口處周遭是否保持有散生植被覆蓋。			✓	非現階段執行項目。
	9	[補償]新設之 3 處生態通道，兩側入口是否明亮直接可視對面，易使用動物觀察。			✓	非現階段執行項目。
	10	[補償]新設之 3 處生態通道，下方是否有進行一些布置(小樹枝、枯葉、小石			✓	非現階段執行項目。

	頭及泥土) 形成自然走徑，增加動物通行意願。				
11	[補償]本工區所有既有喬木，是否皆有依據市府核定之移植計畫書與移除計畫書，進行工區內既有喬木移植或移除。			✓	此工區尚未進行正式施工，待正式施工後此區域將會依據喬木調查暨移植施工計畫書規劃需移植之喬木移植或移除。
12	[補償]新建道路範圍內發現之 1 株象牙柿(紅皮書植物-瀕危)，是否有進行移植保育。			✓	此工區尚未進行正式施工。象牙柿尚未移植。
13	[補償]移植後的喬木若有死亡，是否有進行相同數量之喬木補植。			✓	此工區尚未進行正式施工。待喬木正式移植後會持續定期監測追蹤喬木生長狀況。
14	[補償]大榕樹移植前是否有辦理專家會勘，並透過專案移植。	✓			已於民國 112 年 11 月 20 日辦理後續擴充段既有喬木移植說明會。
15	[補償]大榕樹是否就近移植。			✓	依據施工移植計畫書，大榕樹會就近移植，目前此工區尚未正式施工，尚未進行移植。
16	[補償]本工區所有移植喬木移植後是否存活良好。			✓	尚未移植。
17	[減輕]施工過程工區周邊是否設置連續的設置甲種圍籬，確實避免彩鷓或其他野生動物進入工區。	✓			甲種圍籬持續架設中。
18	[減輕]完工後道路兩側是否設置 <b>連續的防護網</b> (高速公路旁採用型式)，確實避免彩鷓或其他野生動物進入道路造成路殺。			✓	非現階段執行項目。
19	[減輕]施工便道是否設置減速丘降低施工車輛與機具行駛速度，降低誤入工區動物之路殺機率。			✓	此工區尚未進行正式施工，尚未設置。
20	[減輕]施工期間是工區內是否無發現民生廢棄物堆置。	✓			稽核當日並未發現堆置民生廢棄物，有確實提醒施工廠商每日需集中並帶離工區。
21	[減輕]施工人員是否無餵養流浪犬貓，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留。	✓			加強宣導施工人員不要餵食流浪犬，避免對既有生態造成影響。
22	[減輕]是否有每日或定期針對施工道路與裸露地進行灑水或其他方式降低揚塵量。	✓			每日皆有定時灑水，降低揚塵。
23	[減輕]施工過程是否有確實維持原規劃之施工影響範圍(含施工便道、土方與	✓			此工區尚未正式施工，但皆以規劃完整

		材料暫置區...等)，使新建道路範圍周邊的保全對象(既有喬木)可原地保留。				施工便道與土方材料暫置區。
24		[減輕]土方與材料暫置區是否確實堆置於施工影響範圍內之人為使用區域，避免使用施工影響範圍外之土地或破壞工區內既有植被區。	✓			土方與材料暫置區皆設置於人為使用區域。

照片記錄-平面道路工區 3-施工階段現場照片

對應項次 3、7		對應項次 4	
			施工有盡量避開損壞既有邊坡
對應項次 4		對應項次 4	
			設置引水管線避免原有水路斷流
對應項次 12		對應項次 15	

<p>對應項次 17</p>		<p>對應項次 22</p>	
<p>對應項次 24</p>		<p>11月20日喬木移植說明會</p>	

欽成營造:

許秉傑 11/29

(簽章) 逢甲大學:

劉建榮

(簽章)

余承亨 11/29

# 溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程

## 橋樑工區 2(1K+734~2K+030)自主檢查表

工程名稱：溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程 - 橋樑段工區 2 (1K+734-2K+030)  
 監造單位：杜風工程服務股份有限公司 施工單位：欽成營造股份有限公司

填表人：林峯渠(欽成營造)、劉建榮(逢甲大學水利發展中心)

日期：2023.11.29

項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
		是	否	非項目執行階段	
1	[減輕]施工過程工區周邊是否設置連續的設置甲種圍籬，確實避免野生動物進入工區。			✓	此工區尚未進入正式施工，甲種圍籬尚未架設。
2	[減輕]完工後道路兩側是否設置連續的防護網(高速公路旁採用型式)，確實避免野生動物進入道路造成路殺。			✓	非現階段執行項目。
3	[減輕]施工便道是否設置減速丘降低施工車輛與機具行駛速度，降低誤入工區動物之路殺機率。			✓	此工區尚未進入正式施工。
4	[減輕]施工期間是工區內與周邊是否有發現民生廢棄物堆置。			✓	此工區尚未進入正式施工。
5	[減輕]施工人員是否無餵養流浪犬貓，避免吸引流浪犬貓於工區附近駐留。	✓			確實提醒施工人員不要餵食流浪犬，避免對既有生態造成影響。
6	[減輕]是否有每日或定期針對施工道路與裸露地進行灑水或其他方式降低揚塵量。			✓	此工區尚未進入正式施工。
7	[減輕]道路排水與既有灌溉溝渠是否確實採分離設計。			✓	非現階段執行項目。
8	[減輕]施工過程產生之渾水(含車輛清洗)是否有設置沉沙池或其他臨時性淨水設施，將產生渾水進行泥砂沉澱，使濁度降低後再抽排至既有溝渠或河川，減少對水質與水域環境的影響。			✓	此工區尚未進行正式施工，後續進行正式施工會設置滯洪池作為沉沙池之用。
9	[減輕]施工過程是否有確實維持原規劃之施工影響範圍(含施工便道、土方與材料暫置區...等)，使新建道路範圍周邊的保全對象(既有喬木)可原地保留。			✓	此工區尚未進行正式施工。
10	[減輕]土方與材料暫置區是否確實堆置於施工影響範圍內之人為使用區域，避免使用施工影響範圍外之土地或破壞工區內既有植被區。			✓	此工區尚未進行正式施工。
11	[迴避]跨越溫寮溪與外埔排水之施工構台基礎設置時，重型機具是否無進入河道或渠道，影響水域棲地環境。			✓	非現階段執行項目。
12	[減輕]AR1 橋台施做時，是否設置鋼板樁或其他設施，避免邊坡施做橋台造成			✓	非現階段執行項目。

		土砂崩落河道影響水域環境。				
13		[減輕]橋梁下方與橋台 AR1 間是否有設置至少高度 1 米、寬度 1 米之動物通道。			✓	非現階段執行項目。

欽成營造:

許嘉豪 11/29

(簽章) 逢甲大學:

劉建榮

(簽章)

許嘉豪 11/29