

## 苗栗縣生態檢核工作計畫（108-109 年度）-竣工查核紀錄表



一、工程名稱：圳頭溪(河心累距 5K+084~5K+130)護岸新建應急工程

二、時間：108 年 10 月 31 日（星期四）上午 11 時

三、地點：工地現場

四、查核人員：景丰科技股份有限公司 蔡佳宏、郭晉峰

五、查核督導項目：

編號	檢查項目	執行狀況陳述
1	設置二段式動物坡道，上半段與階梯併同設置，寬度 20 公分，坡度小於 45 度；下半段設置木製坡道連接至河床，寬度 40 公分，坡度 45 度。	<p>目前已竣工，原有工程範圍涉及小部分林木綠帶已遭清除，鄰近私有農地至邊坡範圍皆為地主高度利用及開墾狀態，因此邊坡設置仿木護欄，相較先前無護欄狀態之安全性較高，亦穩定邊坡並避免土壤沖蝕流失。另因本工程場址涉及之棲地環境為零星榔榆、龍眼、柿子、竹及攀緣植物等，評估工程前後對於生態之影響程度較輕。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>木製動物通道已完成，且坡度似略高於 45 度；既有駁坎頂面之樓梯已設置斜坡面。因區段之豐枯水期水位高度差異大，未來可再檢視其穩固性及使用效益。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

五、結論：

本工程竣工前已依照 108 年 4 月 23 日生態檢核說明會會議結論及既有生態友善措施執行，各檢查項目尚符合生態檢核要求，施工過程無發生生態異常狀況，後續生態檢核將評保育措施成效。