

## 生態檢核措施自主檢查表

### 一、基本資料

檢查日期： 年 月 日

主辦單位	彰化縣政府	工程名稱	睦宜排水(第二期)改善及橋梁改建工程
監造單位	協盛工程顧問有限公司	施工期程	
施工單位		施工進度	

### 二、生態保育措施檢查

編號	檢查項目	執行成果				備註
		已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
1	由於關注區域內既有樹木位於護岸施作位置，將移植至計畫區內或鄰近公有地，移植樹種及點位如下：垂榕 3 棵(205617,2641403)					
2	利用多孔隙結構施作兩側護岸，採漸進式配置，避免垂直排列，如使用預鑄工法，預鑄塊內填土可加速植物生長復育。					
3	如護岸坡度過陡，設置粗糙化斜坡動物坡道，坡度採 1:1 或更緩設計。					
4	區排不封底，保留原砂石底質。					
5	利用預鑄磚石內預留空間可供水生動物生活及大水時避難之用。					
6	補植原生樹種，建議樹種有苦楝，樟樹，水黃皮，茄苳，瓊崖海棠，台灣赤楠，小葉赤楠，無患子，九芎。					

三、異常狀況處理

異常狀況類型	<input type="checkbox"/> 生態保護目標異常 <input type="checkbox"/> 植被剷除 <input type="checkbox"/> 水域動物暴斃 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 施工便道闢設過大 <input type="checkbox"/> 環保團體或在地居民陳情等事件 <input type="checkbox"/> 無		
狀況提報人 (單位/職稱)		異常狀況 發現日期	民國      年      月      日
異常狀況說明			
解決對策			
<p>備註：</p> <p>一、本表於工程期間，由施工廠商隨工地安全檢查填寫。</p> <p>二、如發現異常，保留對象發生損傷、斷裂、搬動、移除、干擾、破壞、衰弱或死亡等異常狀況，請註明敘述處理方式，第一時間通報監造單位與主辦機關。</p> <p>三、完工後連同竣工資料一併提供主辦機關。</p>			

工地負責人簽名：

日期：

## 生態檢核自主檢查紀錄照片及說明

說明：	說明：
說明：	說明：
說明：	說明：