

「新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程」自主檢查表

工程名稱：新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程						
監造單位：世合工程技術顧問股份有限公司			施工單位：君震營造有限公司			
項目	項次	檢查項目	執行結果			執行狀況陳述
			是	否	非項目執行階段	
生態保育措施	1	施工過程施工機具與人員不可進入高潮線至低潮線間的濱海區域。				
	2	新設防風籬外側降挖區域，是否僅針對高潮線以上之區域進行降挖。				
	3	新設防風籬外側降挖區域，是否有避開既有植被區域(依據 111 年 10 月 25 日拍攝照片)。				
	4	施工便道是否優先使用既有道路、裸地、空地等，避免非必要開挖破壞既有植被。				
	5	材料暫置區設置於人為使用區域，避免使用灘地。				
	6	施作車輛進入沙灘地是否採單向行進(單行道)方式，減少車輛進入沙灘之量體以減輕對沙灘影響。				
	7	新設防風籬內側區域，既有植物蔓荊(海埔姜)、馬鞍藤及五節芒(菅草)(如附照)是否原地保留。				
	8	施工期間工程廢棄物是否有集中處理，並定期清除帶離現場。				
	9	施工期間民生廢棄物是否有集中處理，並每日帶離現場。				
備註：						
1.表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及區域內生態環境變化。						
2.如有生態異常狀況(水、陸域)，請聯繫主辦機關及生態團隊。						
3.自主檢查表填寫時間為每月填寫，填寫完畢請提供給生態團隊。						

現場既有植物建議保留與移除照片



濱刺麥(原生種)-保留



蔓荊(海埔姜)(原生種)-保留



馬鞍藤(原生種)-保留



象草(外來種)-移除



大花咸豐草(外來種)-移除

「新竹市南寮漁港台 68 線延伸路段頭前溪出海口飄沙改善工程」自主檢查表

對應 項次	檢查標準	執行結果			執行狀況陳述	現場照片
		是	否	非項目執行階段		
2	新設防風籬外側降挖區域，是否僅針對高潮線以上之區域進行降挖。					
3	新設防風籬外側降挖區域，是否有避開既有植被區域(依據 111 年 10 月 25 日拍攝照片)。					
4	施工便道是否優先使用既有道路、裸地、空地等，避免非必要開挖破壞既有植被。					
5	材料暫置區設置於人為使用區域，避免使用灘地。					
6	施作車輛進入沙灘地是否採單向行進(單行道)方式，減少車輛進入沙灘之量體以減輕對沙灘影響。					
7	新設防風籬內側區域，既有植物蔓荊(海埔姜)、馬鞍藤及五節芒(菅草)(如附照)是否原地保留。					
8	施工期間工程廢棄物是否有集中處理，並定期清除帶離現場。					

填表人：

(簽章)

日期：