

前鎮河沿線截流站景觀再造

107/1/3 變更設計會勘記錄

鎮洲站
1.依設計圖說增列花架「採光罩」、「截流站名牌」項目單價。
2.考量既有空調主機管路遷移不便，同意修正既有主機位置，並改以仿木格柵包覆。
3.屋頂木瓦請依實作數量計算，另屋頂落水頭保留，外觀採油漆方式辦理。
4.電箱旁混凝土柱及電桿請取消移除，另外觀採除鏽油漆方式辦理。
5「既有建築牆面重新粉刷」取消施作，同意修正為格柵鍍鋅管油漆，並增列項目單價。
6.灌木種植區需與公園管理單位另行會勘後施作。
鎮東一街站
1.同意取消「8cm 混凝土透水磚鋪築」、「預鑄緣石」施作，依設計圖說以「草皮鋪植」、「藍雪花種植」，「草皮鋪植」方式辦理；另增列「藍雪花種植」項目單價。
2.抽水站至鎮興路臨河邊欄杆新增除鏽油漆。
3.仿木格柵外觀依設計圖說方式辦理，並按契約項目計量計價。
鎮東三街站
1.仿木格柵外觀依設計圖說方式辦理，並按契約項目計量計價。
2.考量與他案產生施工交接面，請將本站列為最後施作區域。
興旺站
1.站內雜物待報廢後由施工廠商處理，相關設備需待水利局確認報廢後方可移除。
2.站前人行道需與道路公園管理單位另行會勘後施作。
3.同意取消「既有牆面美化 TYPE-B」施作，另增列「既有牆面美化 TYPE-A」項目(包含內外牆面及建築物外觀)，並採實作數量計量計價。
高公站
1.同意既有大門敲除混凝土柱並移除大門旁高燈一支，並增列「大門軌道」及「手動伸縮門」項目單價。
2.站體屋頂同意於隔熱磚下方新增防水層，並增列項目單價。
3.閘門照明同意變更為 RGB 燈光展演，並增列項目單價。
4.設計圖說設備拆除後該處將放置太空包，因此下方磁磚一併敲除，同意以 210kgf/cm ² 混凝土鋪面加點焊鋼絲網施作，以減少龜裂及方便物品堆置，並增列「點焊鋼絲網」項目單價並依實作數量計量計價。
5.«水泥混凝土構造物，有鋼筋»同意變更施作位置，以混凝土欄杆、閘門封牆及混凝土蓋版方式辦理。
6.設計圖說拆除設備後同意新增 8~10mm 鋼版以封閉洞口，並增列項目單價。
7.植栽移植以雞蛋花為主，定植數量依實作數量計算；另移除部分樹木，移除數量亦依實作數量計算。

8.建築臨民房側同意新增投射燈 2 座。