

鳳山溪(含前鎮河)水環境改善計畫(續)

「前鎮河沿線截流站景觀再造」細部設計審查會議紀錄

一、會議次別：第一次

二、會議時間：106年11月8日(星期四)上午11時0分

三、會議地點：高雄市政府水利局第一會議室

四、主席姓名：郭正工程司明儼代

五、出席及請假委員姓名：蔡政泰、林鈺翔

六、簡報廠商：

萬鼎工程服務股份有限公司：邱偉倫、陳力維、龔明人、洪英哲

七、主辦單位：

本局防洪維護科：許智翔、陳宗良

八、紀錄人員：許智翔

九、委員意見：

市區排水一科書面意見

1. 細部設計圖，請增加 S、T、R、E 等相關圖例，請修正。
2. 細部設計圖，B2-1，鎮東一街周邊採用高壓透水磚，則該處後續維護由防洪維護科維管。
3. 本案工程施工時倘若牴觸雨水排水設施，不得穿越或包覆於水利構造物，應由溝底穿越，並修復既有雨水設施。倘有不慎破壞應立即通知本局市區排水一科(07-7995678#2125)，修復後亦須報請派員查驗。
4. 施工所產生之營建廢棄物請確實清除，不得流入排水設施影響排水功能。
5. 有關前鎮河截流站外環境維護，因屬本次工程工區範圍內由施工單位維管，並於完成辦理點交接管會勘。
6. 有關前鎮河流域其餘周遭設施，施工期間注意勿破壞設施，且工程工區範圍內由施工單位維管，並於完成辦理點交接管會勘。

防洪維護科

1. 鎮州站主建築屋頂如預算足夠請編列汰換既有鐵皮屋頂。
2. 照明設計以低耗能易維護的 LED 燈規劃設計，並設置光感器及定時器控制照明。
3. 鎮州站新設木屋需考量空調主機、門窗外觀顏色及位置，並適當裝修彩繪。
4. 鎮東三街抽水站需將控制盤設計一併包覆美化。
5. 興旺站圍牆鄰公園側以簡易形式即可，但因站內未來為堆放設備機具，不建議以穿透性圍牆設計。
6. 興旺站圍牆鄰路側請規畫景觀亮點，勿將所有圍牆以同一形式設計。
7. 請編列線路整理費用整理既有線路避免景觀視覺雜亂。

污水一科

1. 報告書中請留意錯別字
2. 報告書 P.31 抽水機馬力是否違誤植？

十、結論：

1. 請萬鼎工程服務股份有限公司依各委員意見修正細部設計圖說及預算書。
2. 鎮東一/三街與它標工程工期界面，請配合辦理。
3. 興旺抽水站所規劃穿透式圍牆不同意辦理，建請依既有圍牆結構與鄰路側規畫景觀亮點，勿將所有圍牆以同一形式設計。
4. 鎮州抽水站主建築屋頂、鐵捲門如預算足夠請一併納入考量。
5. 高公截流站依萬鼎公司提案辦理，以線燈及環境整理方式辦理。