卑南右岸三號堤防加強加高工程

水利工程快速棲地生態評估表(調查設計階段)

①本料	紀錄	日期	108/03/18	填表人	盧	杰志
	水系	名稱	太平溪	行政區	臺室	東縣臺東市馬蘭里與光明里
	工程	名稱	卑南右岸三號堤防加強 加高工程	工程階段	段	計畫提報階段 ■調查設計階 : □施工階段
	調查	漾區	馬蘭橋上、下游河段	位置座標 (TW97)		: 263601 : 2518410
	工程	既述	卑南右岸三號堤防加強加	口高工程(約 57	70m)
② 現 況 圖	□水オ	E點連續周界照片 □工程設施照片 □水域棲地照片 □水岸及護坡照片 K棲生物照片 □相關工程計畫索引圖 其他				
類別 評估因子勾選			④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施		
水的性水	(A)水域型態多樣性	☑邊 評☑□□□流	您看到幾種水域型態?(豆流、☑淺瀬、☑深流、☑其他 標準: 域型態出現4種以上:10 成型態出現2種:6分 成型態出現2種:3分 成型態出現1種:1分 大型態出現0分 性,且水道受人工建造物 自然擺盪之機會:0分 意義:檢視現況棲地的多	潭、▽岸 分 限制,水	10	□増加水流型態多樣化 ☑避免施作大量硬體設施 ☑增加水流自然擺盪之機會 □縮小工程量體或規模 ☑進行河川(區排)情勢調查 □避免全斷面流速過快 ☑增加棲地水深 □其他
	k(B)水域廊道連續	的評□☑主□主□上□∪生	看到水域廊道宗 標準: 編持自然狀態:10分 標準: 維持影響態 :10分 大大大	受阻斷, 三 6 分	6	□降低横向結構物高差 ☑避免横向結構物完全横跨斷面 □縮減横向結構物體量體或規模 ☑維持水路蜿蜒 □其他
	(C)	-	系看到聞到的水是否異常? 水質指標如下,可複選)	? (異	10	☑維持水量充足 ☑維持水路洪枯流量變動

類別		③ 評估因子勾選	④ 評分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施
		□濁度太高、□味道有異味、□優養情形(水表有浮藻類) 評分標準: □皆無異常,河道具曝氣作用之跌水: 10分 □水質指標皆無異常,河道流速緩慢且 坡降平緩:6分 □水質指標有任一項出現異常:3分 □水質指標有超過一項以上出現異常: 1分 □水質指標有超過一項以上出現異常: 1分 □水質指標有超過一項以上出現異常; 生態意義:檢視水質狀況可否讓一般水域生物生存		☑調整設計,增加水深 ☑檢視區域內各事業放流水是 否符合放流水標準 □調整設計,增加水流曝氣機 會 ☑建議進行河川區排情勢調查 之簡易水質調查監測 □其他
水過及特性	過渡	Q:您看到的水陸域接界處的裸露面積佔總面積的比率有多少? 一种	5	☑增加低水流路施設 □增加構造物表面孔隙、粗糙度 □增加植生種類與密度 ☑減少外來種植物數量 □維持重要保全對象(大樹或完整植被帶等) □其他
水陸域 過渡帶 及底質 特性	溪濱廊道連續	Q:您看到的溪濱廊道自然程度? (垂直水流方向) 評分標準: □仍維持自然狀態:10分 □具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於30%廊道連接性遭阻斷:6分 ☑具人工構造物或其他護岸及植栽工程,低於30%廊道連接性遭阻斷:3分	3	□標示重要保全對象(大樹或完整植被帶等) □縮減工程量體或規模 ☑建議進行河川區排情勢調查中的專題或專業調查 □增加構造物表面孔隙、粗糙度

類別		③ 評估因子勾選	④ 評 分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施
		□大於60%之濱岸連接性遭人工構造物所阻斷:1分 □同上,且為人工構造物表面很光滑: 0分 生態意義:檢視蟹類、兩棲類、爬蟲類		☑增加生物通道或棲地營造☑降低縱向結構物的邊坡(緩坡化)□其他
		等可否在水域與陸域間通行無阻 Q:您看到的河段內河床底質為何? □漂石、□圓石、□卵石、☑礫石等		☑維持水路洪枯流量變動,以 維持底質適度變動與更新 □減少集水區內的不當土砂來 源(如,工程施作或開發是否採
	(F) 底質多樣性	評分標準:被細沉積砂土覆蓋之面積比例 □面積比例小於 25%: 10 分 □面積比例介於 25%~50%: 6 分 □面積比例介於 50%~75%: 3 分 □面積比例介於 75%: 1 分 □面積比例大於 75%: 1 分 □同上,且有廢棄物。或水道底部有不透水面積,面積>1/5 水道底面積: 0 分 生態意義:檢視棲地多樣性是否足夠及被細沉積砂土覆蓋與渠底不透水之面積比例	6	用集水區外的土砂材料等) □増加渠道底面透水面積比率 □減少高濁度水流流入 □其他
		註:底質分布與水利篩選有關,本項 除單一樣站的評估外,建議搭配 區排整體系統(上、下游)底質多 樣性評估		
生態特性	動物豐多度原生or外	Q:您看到或聽到哪些種類的生物? (可複選) ☑水棲昆蟲、□螺貝類、☑蝦蟹類、 ☑魚類、□飛蟲類 評分標準: □生物種類出現三類以上,且皆為原生種和種類出現三類以上,但少部分為外來種:4分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現二至三類,部分為外來種:1分 □生物種類僅出現一類或都沒有出現:0分 指標生物 □台灣石鮒 或 田蚌 :上述分數再+3分 生態意義:檢視現況河川區排生態系統狀況	4	□縮減工程量體或規模 ☑調整設計,增加水深 ☑移地保育(需確認目標物種) ☑建議進行河川區排情勢調查 之簡易自主生態調查監測 □其他

類別		③ 評估因子勾選	④ 評 分	⑤ 未來可採行的生態友善策略或 措施
生態特性	(H) 水域生產者	Q:您看到的水是什麼顏色? 評分標準: ☑水呈現藍色且透明度高:10分 □水呈現黃色:6分 □水呈現綠色:3分 □水呈現其他色:1分 □水呈現其他色且透明度低:0分 生態意義:檢視水體中藻類及浮游生物(生產者)的含量及種類	10	☑避免施工方法及過程造成濁度升高 図調整設計,增加水深 ☑網排子水路洪枯流量數 □檢視區域內各事業放流水是 盃符合放流水標準 □增議進行河調查監測 □建議進行調查監測 □其他 檢視區域內農藥及肥 料水污染
綜合評價		水的特性項總分 = A+B+C = <u>26</u> (總水陸域過渡帶及底質特性項總分 = D-30分) 生態特性項總分 = G+H = <u>14</u> (總分	F = <u>14</u> (總分 總和= <u>54</u> (總分 80 分)	

註:

- 1. 本表以簡易、快速、非專業生態人員可執行的河川、區域排水工程生態評估為目的,係供考量生態系統多樣性的河川區排水利工程設計之原則性檢核。
- 友善策略及措施係針對水利工程所可能產生的負面影響所採取的緩和及補償措施,故策略及 措施與採行的工程種類、量體、尺寸、位置皆有關聯,本表建議之友善策略及措施僅為原則 性策略。
- 3. 執行步驟:①→⑤ (步驟④→⑤隱含生態課題分析再對應到友善策略)。
- 4. 外來種參考『台灣入侵種生物資訊』,常見種如:福壽螺、非洲大蝸牛、河殼菜蛤、美國螯蝦、吳郭魚、琵琶鼠魚、牛蛙、巴西龜、泰國鱧等。