104-111年生活圈交通建設計畫(市區道路)
嘉義縣番路鄉仁義潭特定區聯絡道路(彈藥庫)拓寬改善工程

生態保育策略及討論紀錄

填表人員	曾暐倫	填表日期	2021/12/10 (初填日，後續如下)
解決對策項目	重點保全對象討論及指認	實施位置	原則工程全區 及 特定載明里程數之位置

解決對策之詳細內容或方法(需納入施工計畫書中)

1. 工區影響範圍不擴增，範圍外不擾動。
   - 料區、暫置區等空間設置，選用現地既有空間，如部分彈藥庫腹地。
   - 明確界定工區影響範圍、保全對象並限制施工影響區域，減少工區外的擾動。
   - 於工區頭尾、交通節點等處，增貼相關工項預告。
2. 保全對象明確指認圈圍，避免擾動。
   - 保全工區沿線彈藥庫建築。
   - 保全4K+000道路北側的大棵山黃麻。
   - 保全1K+100~1K+140道路北側的相思樹。
3. 相關固、液態廢棄物妥善處置。
   回收再利用現地材料，如現有砌石擋土牆之大石塊。
4. 不蓄意獵捕、傷害野生動物。

圖說：
無

施工階段監測方式：
依自主檢查表項目，明確執行、記錄。

現勘、討論及研擬生態保育措施的過程、紀錄

日期	事項	摘要
2021/11/16	案場生態勘查	環境及生態資源勘查、記錄，並初步選定保全對象。
2022/4/22	重點保全對象及相關保育措施執行方式討論	現場討論及確定可行之生態保育措施與保全對象，明確了解工程範圍，並指認保全對象。
2022/4/22	30%現勘及確認保全對象狀況	現場討論工程執行情形與近期後續工項，協助確認及釐清是否有無生態異常狀況。
2022/8/15	60%現勘及確認保全對象狀況	現場討論工程執行情形與近期後續工項，協助確認及釐清是否有無生態異常狀況。
2023/2/13	完工現勘及確認保全對象狀況	確認保全對象及整體環境是否有無生態異常狀況。

說明：
1. 本表由生態專業人員填寫。
2. 解決對策係針對衝擊內容所擬定之對策，或為考量生態環境所擬定之增益措施。
3. 工程應包含計畫本身及施工便道等臨時性工程。