104-111年生活圈交通建設計畫(市區道路)
嘉義縣番路鄉仁義潭特定區聯絡道路(彈藥庫)拓寬改善工程

環境生態自主檢查表(其他)

表號：04　　檢查日期：2022/6/24
施工進度：48.860 %　　預定完工日期：2023/1/9

項目	項次	檢查項目*	執行結果				執行狀況陳述
			已執行	執行但不足	未執行	非執行期間	
生態保全對象	1.	保全工區沿線彈藥庫建築	V				保全對象狀況良好
	2.	保全4K+000道路北側的大棵山黃麻	V				保全對象狀況良好
	3.	保全1K+100~1K+140道路北側的相思樹	V				保全對象狀況良好
生態保育措施	4.	回收再利用現地材料，如現有砌石擋土牆之大石塊。	V				持續進行
	5.	料區、暫置區等空間設置，選用現地既有空間，如部分彈藥庫腹地。	V				依進度選用沿線腹地較大的彈庫
	6.	明確界定工區影響範圍、保全對象並限制施工影響區域，減少工區外的擾動。	V				
	7.	於工區頭尾、交通節點等處，增貼相關工項預告。	V				依進度滾動調整相關公告內容
	8.	不蓄意獵捕、傷害野生動物。	V				相關教育訓練持續告知施工人員
備註：表格內標示底色的檢查項目請附上照片，以記錄執行狀況及工區生態環境變化。							

施工廠商
單位/職稱：定弘營造廠有限公司　　姓名(簽章)：葉士誠

監造單位
單位/職稱：弘統工程顧問有限公司　　姓名(簽章)：

生態檢核施工階段照片及說明

1.保全工區沿線彈藥庫建築	
[施工前]	[施工中]
日期：2021/10/4生態團隊拍攝 說明：工區沿線彈藥庫建物完整，部分受登歷史建物，應妥善圈隔保全，避免受工程影響。	日期：2022/6/20施工廠商拍攝 說明：維護歷史建物，使用交通錐、警示帶明確圈隔保全，並囑咐施工人員施工時多加注意。
2.保全4K+000道路北側的大棵山黃麻	
[施工前]	[施工中]
日期：2021/11/16生態團隊拍攝 說明：該地點有一生長良好、高大之山黃麻，應予以標明並保全，避免擾動。	日期：2022/6/20施工廠商拍攝 說明：明確保全山黃麻，無擾動，並與生態團隊現場確認
3.保全(1K+100~1K+140)道路北側的大棵相思樹。	
[施工前]	[施工中]

日期：2021/11/16生態團隊拍攝 說明：該處有數棵生長良良好之相思樹，應予以標明並保全，避免擾動。	日期：2022/6/20施工廠商拍攝 說明：明確保全相思樹，無擾動。
4.回收再利用現地材料，如現有砌石擋土牆之大石塊。	
[施工前] 	[施工中]
日期：按一下或點選以輸入日期。生態團隊拍攝 說明：部分路段影響範圍內有砌石邊坡，建議挖移的石塊，可考量回收再利用(打碎作為級配、部分區段擋土牆用)	日期：2022/6/20施工廠商拍攝 說明：側溝施作清整出的石塊，暫置一旁，待側溝完工後回填夯實。
5.料區、暫置區、機具停放等空間設置，選用現地既有空間，如部分彈藥庫之腹地。	
[施工前] 	[施工中]
日期：2021/10/4生態團隊拍攝 說明：部分彈藥庫腹地較大，可優先考量向主管機關借用其空間作為料區、暫置區等，減少新闢空間，同時明確圈隔、保全彈藥庫建物。	日期：2022/6/20施工廠商拍攝 說明：利用沿線彈庫腹地作為料區、暫置區等，減少新闢空間。因進度推移而停用之彈庫腹地則清整工料，盡可能恢復原樣。

(小尺度生態關注區域圖)