「苗栗縣生態檢核工作計畫(110-111 年度)」「頭份市土牛溪排水(河心累距 5K+677~5K+697)及(河心累距 6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議-會議紀錄

一、時間：110 年 12 月 22 日(星期三)上午 10 時 00 分

二、地點：苗栗縣頭份市流東里信德路 139-2 號，湖蓮宮(信德國小旁)

三、出席單位及人員：如出席人員簽到單

四、與會人員意見摘要：

(一)苗栗自然生態學會李業興理事

5k+677~5k+697 下游施工區域，經現場(110/11/22/08:30)，見施工工區內有許多施工人員餘留之寶特瓶便當盒等(河床中)當日下雨，恐流往下游。

(一)頭份市流東里里民 曾雍賢

本人土地區位原既有通道，本工程是否保留並設計緩坡供周邊農民通行種菜及至河床擺放抽水機具使用，鄰近區曾目擊白鼻星、穿山甲等動物。

(四)生態檢核團隊

1. 保留右岸林帶、下游 5K+677~5K+697 的大樟樹及鳳凰木各 1 棵及上游 6K+221~6K+281 有 1 棵胸徑約 30 公分之大葉楠(TWD97 座標：245264,2730391)。
2. 施工時設置引道，減少機具如挖土機對水中施工擾動水體，保持原有河床基質。
3. 下游(5K+677~5K+697)原有護岸之樓梯保留，施工時清除此樓梯的出入口之樹枝與雜物，保持其暢通。上游(6K+221~6K+281)將設置動物坡道，表面並有打毛以利白鼻心、鼬獾、穿山甲等動物使用。
4. 施工單位產生之生活廢棄物則集中帶離現場。
5. 後續施工階段每月收相機資料，可瞭解動物種類變化與施工是否對動物影響及施工是否需改善以減少動物干擾。

五、會議結論：

經與當地民眾與設計施工單位溝通，有關里民提出原既有通道，經本會會後隨同現場踏勘，工程並未涉及該區通道位置，且本案工程上游(6K+221~6K+281)已規劃設置動物坡道，表面並有打毛以利白鼻心、鼬獾、穿山甲等動物使用，另有關苗栗自然生態學會李業興理事所提情形，將於工程督導時確認施工廠商自主檢查表自主檢查情形，於會後與施工單位確認該區垃圾多為工程挖掘時既有之垃圾，施工單位產生之生活廢棄物將督促集中帶離現場，後續將持續尊重及落實督導生態團體及當地里民意見，已達生態及工程之平衡，秉專業卓處。

六、散會時間：110 年 12 月 22 日上午 10 時 30 分。

「苗栗縣生態檢核工作計畫(110-111 年度)」「頭份市土牛溪排水(河心累距 5K+677~5K+697)及(河心累距 6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議-意見回覆

會議日期：110 年 12 月 22 日

意見內容	回覆/辦理情形
苗栗自然生態學會李業興理事	
5k+677~5k+697 下游施工區域，經現場(110/11/22/08:30)，見施工工區內有許多施工人員餘留之寶特瓶便當盒等(河床中)當日下雨，恐流往下游。	將於工程督導時確認施工廠商自主檢查表自主檢查情形，於會後與施工單位確認該區垃圾多為工程挖掘時既有之垃圾，施工單位產生之生活廢棄物將督促集中帶離現場。
頭份市流東里里民 曾雍賢	
本人土地區位原既有通道，本工程是否保留並設計緩坡供周邊農民通行種菜及至河床擺放抽水機具使用，鄰近區曾目擊白鼻星、穿山甲等動物。	有關里民提出原既有通道，經本會會後隨同現場踏勘，工程並未涉及該區通道位置，且本案工程上游(6K+221~6K+281)已規劃設置動物坡道，表面並有打毛以利白鼻心、鼬獾、穿山甲等動物使用

苗栗縣政府「頭份市土牛溪排水(河心累距5K+677~5K+697)及(河心累距6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議

參加機關或團體

-----簽到簿-----

一、會議時間：110年12月22日(星期三) 上午10時00分至10時30分

二、會議地點：苗栗縣頭份市流東里信德路139-2號，湖蓮宮(信德國小旁)

三、出席人員（單位）：

單位名稱	姓名	姓名	姓名
經濟部水利署第二河川局			
苗栗縣政府			
頭份市公所			
頭份市流東里里長辦公室	鄧漢賢		
綠川工程顧問股份有限公司	許[illegible]		劉[illegible]
華聯工程顧問股份有限公司	賴[illegible]		
社團法人台灣石虎保育協會			
苗栗縣自然生態學會	[illegible]		

苗栗縣政府「頭份市土牛溪排水(河心累距5K+677~5K+697)及(河心累距6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議

一般民眾
或居民

------簽到簿------

一、會議時間：110年12月22日(星期三) 上午10時00分至10時30分

二、會議地點：苗栗縣頭份市流東里信德路139-2號，湖蓮宮(信德國小旁)

三、出席人員（單位）：

姓名	姓名	姓名	姓名
黃文雄			
邱志銘			
曾雅賢			
張香英			
蘇秋英			
李声堯			

苗栗縣政府「頭份市土牛溪排水(河心累距 5K+677~5K+697)及(河心累距 6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議

-----意見陳述單------

意見陳述日期：110 年 12 月 22 日(星期三) 上午 10 時 00 分至 10 時 30 分

單位及姓名：

苗栗縣自然生態學會 李業興 理事

意見內容：

1. 5k+677~5k+697 下游施工區域，經現場(110/11/12/08:30)，見施工工區內有許多施工人員餘留之保麗龍便當盒等(河床中)當日下雨，恐流往下流。

苗栗縣政府「頭份市土牛溪排水(河心累距 5K+677~5K+697)及(河心累距 6K+221~6K+281)護岸新建應急工程」施工階段之生態檢核作業公開會議

-----辦理成果------

日期：110 年 12 月 22 日(星期三) 上午 10 時 00 分至 10 時 30 分

議程張貼

生態檢核說明現況

生態檢核說明現況

生態檢核說明現況

生態檢核說明現況

生態檢核說明現況